



Prefeitura Municipal de Glória do Goitá
Palácio Djalma Souto Maior Paes



MAPA DE RISCOS



Prefeitura Municipal de Glória do Goitá
Palácio Djalma Souto Maior Paes

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO II NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ/PE – TC FNDE Nº 962093/2024

Município: Glória do Goitá/PE

Identificação do Risco	Descrição	Parte Responsável	Medida Mitigadora / Alocação	Probabilidade
Risco 1 – Atraso na emissão da Ordem de Serviço	Demora na tramitação administrativa que retarde o início da obra	Administração Pública	Planejamento antecipado e acompanhamento do processo; definição clara de prazos internos	MÉDIA
Risco 2 – Condições climáticas adversas	Chuvas intensas ou estiagem que impeçam fundações ou etapas de acabamento	Compartilhado (Contratada/Adm. Pública)	Previsão de período chuvoso no cronograma; tolerância de prazos em caso de chuvas comprovadas	ALTA
Risco 3 – Inadimplemento da Contratada	Paralisação injustificada ou abandono da obra	Contratada	Fiscalização rigorosa, aplicação de penalidades previstas na Lei 14.133/2021 e rescisão contratual, se necessário	MÉDIA
Risco 4 – Elevação anormal de custos de insumos	Oscilações extraordinárias no mercado de materiais de construção (cimento, aço, etc.)	Compartilhado	Previsão de cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro em caso de eventos excepcionais	MÉDIA
Risco 5 – Acidentes de trabalho	Ocorrência de acidentes durante execução da obra	Contratada	Uso obrigatório de EPIs, CIPA, cumprimento de NRs (NR-18, NR-35), ART registrada, treinamentos de segurança	MÉDIA
Risco 6 – Falhas técnicas na execução da obra	Serviços em desacordo com o projeto e normas técnicas	Contratada	Fiscalização contínua, medições periódicas, rejeição de serviços não conformes e garantia contratual	MÉDIA



[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Glória do Goitá
Palácio Djalma Souto Maior Paes

Risco 7 – Interferência em redes de infraestrutura	Encontro de tubulações, redes elétricas ou cabos subterrâneos não mapeados	Compartilhado	Vistoria prévia do terreno; consulta às concessionárias (COMPESA, CELPE, telecomunicações)	MÉDIA
Risco 8 – Atraso no repasse de recursos federais	Eventual demora na liberação das parcelas pelo FNDE	Administração Pública (em articulação com FNDE)	Monitoramento da execução orçamentária; articulação junto ao FNDE para evitar paralisação	BAIXA
Risco 9 – Protestos ou interferências da comunidade	Mobilização de moradores com paralisação temporária da obra	Administração Pública	Comunicação social prévia; reuniões com lideranças comunitárias; gestão participativa	BAIXA
Risco 10 – Impactos ambientais não previstos	Geração de resíduos, poeira, ruídos e contaminações	Contratada	Execução de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; medidas de controle de emissões e ruídos	BAIXA

Gloria do Goitá, 24 de julho de 2025

Manuel Inês de Jesus Silva
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

